

[illegible]

[illegible]

2025	3	SN20202213665	Proyecto de inversión	786184	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 786184.0, modificado 786184.0]	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE PERMUTE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 22378	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	22378	5	230	215	0	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=42.0, meta_modificada=842.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=42.0, meta_modificada=842.0]	19-06-2025	15-08-2025	786184	786184	393082	39302	39302	39302	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213673	Proyecto de inversión	382121	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 382121.0, modificado 382121.0]	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR ESTADO EN LA LOCALIDAD DE GRANADO ESTERNA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24388	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24388	5	265	225	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=364.0, meta_modificada=361.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=364.0, meta_modificada=361.0]	17-06-2025	15-08-2025	382121	382121	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213675	Proyecto de inversión	116838.29	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 116838.29, modificado 116838.29]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA SECTOR PARQUE TRUJILLA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 23788	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	25788	5	230	190	0	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=75.0, meta_modificada=75.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=75.0, meta_modificada=75.0]	15-06-2025	10-08-2025	116838.29	116838.29	40452.74	40452.74	40452.74	40452.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213676	Proyecto de inversión	145795	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 145795.0, modificado 145795.0]	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BRANOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24445	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24445	5	135	120	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=132.0, meta_modificada=132.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=132.0, meta_modificada=132.0]	19-06-2025	30-08-2025	145795	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213692	Proyecto de inversión	188924.62	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 188924.62, modificado 188924.62]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ESPACIO MULTIPORTUO DE GUANAJA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 188924.62, modificado 188924.62]	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	69877	5	480	460	0	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=700.0, meta_modificada=700.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros lineales, meta=700.0, meta_modificada=700.0]	11-08-2025	22-09-2025	188927.88	188927.88	66049.75	66049.75	66049.75	66049.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213693	Proyecto de inversión	289305.08	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 289305.08, modificado 289305.08]	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIPORTUO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 69875	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	69875	5	450	430	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=127.0, meta_modificada=127.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=127.0, meta_modificada=127.0]	10-09-2025	20-10-2025	289305.08	289305.08	101256.77	101256.77	101256.77	101256.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213694	Proyecto de inversión	86810.76	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 86810.76, modificado 86752.27]	CONSTRUCCION DE AULA MODERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRANCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 65495	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	65495	5	360	320	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=65.0, meta_modificada=65.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=65.0, meta_modificada=65.0]	11-08-2025	30-09-2025	86752.27	86752.27	30338.29	30338.29	30338.29	30338.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213695	Proyecto de inversión	1000000.01	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 1000000.01, modificado 1000000.01]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE CAMERNA DE BONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 74876	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	74876	5	370	345	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=790.0, meta_modificada=790.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=790.0, meta_modificada=790.0]	22-08-2025	25-09-2025	1000000.01	1000000.01	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213696	Proyecto de inversión	153875.75	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 153875.75, modificado 153875.75]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NUMERO TRECE ENTRE AVENIDA NUMERO NUEVE Y AVENIDA NUMERO DIEZ EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 66549	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	66549	5	550	530	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=677.0, meta_modificada=677.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=677.0, meta_modificada=677.0]	11-08-2025	25-10-2025	153875.75	153875.75	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213697	Proyecto de inversión	18953.69	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 18953.69, modificado 18953.69]	REHABILITACION DE AREA MEDICA EN EL HOSPITAL IMSS-BENEFITAS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 66696	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	66696	5	850	830	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=55.0, meta_modificada=55.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=55.0, meta_modificada=55.0]	08-08-2025	20-09-2025	18953.69	18953.69	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213698	Proyecto de inversión	100000	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 100000.01, modificado 100000.01]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE ACONTECOS, CADENOR, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 86515	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	66515	5	480	460	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=795.0, meta_modificada=795.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=795.0, meta_modificada=795.0]	08-08-2025	20-09-2025	1000000.01	1000000.01	350000	350000	350000	350000	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN20202213699	Proyecto de inversión	138129.07	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 138129.07, modificado 155129.07]	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SOSTEN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUADO LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 69872	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	69872	5	180	130	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0]	11-08-2025	11-09-2025	159129.07	159129.07	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN202022136200	Proyecto de inversión	1965328	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 1965328.0, modificado 1965328.0]	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMBIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 10204	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	10204	5	580	520	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=3.0, meta_modificada=3.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=3.0, meta_modificada=3.0]	18-09-2025	20-10-2025	1965328	1965328	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN202022136201	Proyecto de inversión	313701	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 313701.0, modificado 313701.0]	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SOSTEN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 31380	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	93180	5	550	525	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=4.0, meta_modificada=4.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=4.0, meta_modificada=4.0]	15-09-2025	15-10-2025	313701	313701	313701	313701	313701	313701	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN202022136202	Proyecto de inversión	974232.49	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 974232.49, modificado 974232.49]	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN OBRAS ENSAO RES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 78948	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	78948	5	380	375	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=56.0, meta_modificada=56.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=56.0, meta_modificada=56.0]	03-09-2025	03-11-2025	487126.25	487126.25	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN202022136203	Proyecto de inversión	181498.22	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 181498.22, modificado 181498.22]	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 74968	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	74968	5	580	540	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=184.0, meta_modificada=184.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=184.0, meta_modificada=184.0]	22-08-2025	01-10-2025	181087.29	181087.29	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN202022136204	Proyecto de inversión	1000000.01	[PT] [solo_recurso_2025, ramo=33, modalidad=1, prog_pre-A, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun=FAS municipal, monto 1000000.01, modificado 1000000.01]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESTA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 74973	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	74973	5	360	325	0	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=781.0, meta_modificada=781.0]	1	[meta1] [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=781.0, meta_modificada=781.0]	18-08-2025	25-09-2025	1000000.01	1000000.01	350000	350000	350000	350000	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	3	SN250302586205	Proyecto de inversión	757379.26	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 757379.26, modificado 757379.26)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDADES DE EDOCI Y MAGADURO AJUICAPICO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 104689	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	104689	5	380	365	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.68, meta_modificada:632.68)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:818, direccion:Calle 30 de la TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	19-09-2025	03-11-2025	757379.26	757379.26	275051.74	275051.74	275051.74	275051.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586206	Proyecto de inversión	136099.08	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 136099.08, modificado 136099.08)	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL PASADIZO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CABRIL LITVA, VILLAGUIQUE (MISQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 68879	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	68879	1	150	110	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de la TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	05-09-2025	15-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586207	Proyecto de inversión	630775.74	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 630775.74, modificado 630775.74)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR RACIONAMIENTO HACIENDA FLORESTA, EN LA LOCALIDAD DE SINAILOA DE LITVA, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 84288	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	84288	5	35	28	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:Calle 30 de ACCESO FRACC. HACIENDA FLORESTA 2, RACIONAMIENTO HACIENDA FLORESTA 2, SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	08-09-2025	03-11-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586208	Proyecto de inversión	1460990.65	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 1460990.65, modificado 1460990.65)	CONSTRUCCION DE PANQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELICOR OCAJAPICO, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 66603	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	66603	5	380	360	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de ACCESO FRACC. HACIENDA FLORESTA 2, RACIONAMIENTO HACIENDA FLORESTA 2, SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	10-08-2025	30-09-2025	1460990.65	1460990.65	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN250302586209	Proyecto de inversión	808887.89	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 808887.89, modificado 808887.89)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 84387	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	84387	5	580	550	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO), SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	08-09-2025	07-11-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586210	Proyecto de inversión	1000000.01	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 1000000.01, modificado 1000000.01)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE TOSCOMARPO, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 74831	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	74831	1	360	325	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:345, direccion:Calle 30 de LA TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	18-08-2025	26-09-2025	1000000.01	1000000.01	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN250302586211	Proyecto de inversión	274937.23	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 274937.23, modificado 274937.23)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR ULTIMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CARMELAS, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 93304	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	93304	5	35	25	0	[meta1: [unidad_medida:Pasos, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:345, direccion:Calle 30 de LA TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	15-09-2025	15-10-2025	274937.23	274937.23	96025.03	96025.03	96025.03	96025.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586212	Proyecto de inversión	657030.06	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 657030.06, modificado 657030.06)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE DE ACCESO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 83028	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	83028	5	580	550	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de ACCESO A LA PRIMA ETAPA GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO) SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	01-09-2025	16-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586219	Acción	881235.92	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 881235.92, modificado 881235.92)	EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINAILOA. - 5838	25	Sinaloa	17	Sinaloa	PRODOM	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	5838-PRODOM	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROGRAMAS, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES PRODOM, PRODOM DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	27-08-2025	01-12-2025	881235.92	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586252	Proyecto de inversión	1546151.9	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 1546151.9, modificado 1546151.9)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 69667	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	69667	5	580	520	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de LA TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	10-09-2025	22-12-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586253	Proyecto de inversión	12838000	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 12838000.01, modificado 12838000.01)	SANAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 87562	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	87562	5	580	520	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:595, direccion:Calle 30 de LA TERCERA PRIMARIA DONCO EDOCI MAGADURO EDOCI MAGADURO SINAILOA ENTRE CALLE DEL PUERTO DE EDOCI Y CALLE DEL PUERTO DE EDOCI, LOCALIDAD DE EDOCI, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA, UTM: 18QDQ832, W: 108.293832, W: 21.68143832)]	18-09-2025	26-12-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586833	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HORMALCO EN CALLE ESCUELA PRIMARIA (RM DHO) AL 0789 EN LA LOCALIDAD DE EL CANANAN MANGAS DE BARRICA, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4374	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4374-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOEL, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	15-09-2025	15-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586834	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HORMALCO EN AVENIDA TRINIDAD FUENTE ENTRE CALLE NUMERO 3087 Y CALLE NUMERO 3089 EN LA LOCALIDAD DE GINARDO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4377	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4377-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOEL, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	15-09-2025	15-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586835	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MANUEL RAO RIVERA ENTRE CALLE ALFONSO RODRIGUEZ Y CALLE ANDRES BARRAZA EN LA LOCALIDAD DE BABURIA, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4380	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4380-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOEL, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	15-09-2025	15-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586836	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HORMALCO EN CALLE RIO MOCORITO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4386	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4386-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOEL, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	15-09-2025	15-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586837	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HORMALCO EN CALLE RIO SINAILOA EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LITVA VELAZQUEZ (MISQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4355	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4355-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOEL, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	18-09-2025	20-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	SN250302586838	Acción	72563.77	IFTI: b101a_recursos2025_ramo33, modalidad:1, prog_gpo:4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA VICTOR CRUZ MIRANDA ENTRE CALLE FRANCISCO LABRADOR Y CALLE NUMERO CINCO EN LA LOCALIDAD DE GINARDO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINAILOA, ESTADO DE SINAILOA. - 4697	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4697-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:SERVICIOS, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[gesti: [inv_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE UBICACION LA CABECERA MUNICIPAL, W: 108.222946, W: 25.822272)]	19-09-2025	30-10-2025	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2025	3	SN25030258181	Proyecto de inversión	1240882	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 214380.2, modificado 1318181.11)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS DE ABAD, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -4650	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	41650	260	235	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 205.0], meta_modificada 305.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 205.0], meta_modificada 305.0)	02-09-2025	20-12-2025	3238181.11	3238181.11	1619090.56	1619090.56	1619090.56	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258182	Proyecto de inversión	1000000.01	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 100000.01, modificado 1000000.01)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTADON MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -906	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	80863	5	1503	1535	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 812.7], meta_modificada 812.7)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 812.7], meta_modificada 812.7)	10-09-2025	20-10-2025	1000000.01	1000000.01	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258183	Proyecto de inversión	82094	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 41497.0, modificado 41497.0)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ENRIETA DE SECTOR AJA EN LA LOCALIDAD DE CUBRE DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -8211	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	82511	5	450	380	0	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 1256.0], meta_modificada 1256.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 1256.0], meta_modificada 1256.0)	08-09-2025	17-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258184	Proyecto de inversión	463650.5	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 463650.5, modificado 463650.5)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTISTA EN LA LOCALIDAD DE SINAGUA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -8858	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	80530	5	650	625	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 660.0], meta_modificada 660.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 660.0], meta_modificada 660.0)	01-09-2025	11-10-2025	463650.5	463650.5	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258185	Proyecto de inversión	169966.89	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 169966.89, modificado 169966.89)	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -77920	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	77920	5	291	285	0	(meta1: [unidad_medida-Peque, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(meta1: [unidad_medida-Peque, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	01-09-2025	22-09-2025	169966.89	169966.89	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258186	Proyecto de inversión	141009.46	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 141009.46, modificado 141009.46)	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBRE DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -12332	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	102332	5	300	309	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 493.0], meta_modificada 493.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 493.0], meta_modificada 493.0)	19-09-2025	03-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258187	Proyecto de inversión	999999.99	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 999999.99, modificado 1000000.01)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -6638	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	6638	5	340	320	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 796.0], meta_modificada 796.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 796.0], meta_modificada 796.0)	11-08-2025	22-09-2025	1000000.01	1000000.01	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258188	Proyecto de inversión	714721.76	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 714721.76, modificado 714721.76)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RUZ CORTINES MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -88425	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	88425	5	1213	1184	0	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 410.0], meta_modificada 410.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 410.0], meta_modificada 410.0)	10-09-2025	20-10-2025	714721.76	714721.76	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258189	Proyecto de inversión	1000000.01	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 1000000.01, modificado 1000000.01)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LAS LOCALIDADES DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -7089	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	7089	5	360	335	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 820.0], meta_modificada 820.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 820.0], meta_modificada 820.0)	22-08-2025	26-09-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258190	Proyecto de inversión	516254.52	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 516254.52, modificado 516254.52)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN KM 28+000 SOBRE CAMINO A RIO SANITA DE LOS GENERAL, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -70963	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	70963	5	280	265	0	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 88.0], meta_modificada 88.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta 88.0], meta_modificada 88.0)	22-08-2025	03-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258191	Proyecto de inversión	1118966.15	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 1118966.15, modificado 1118966.15)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO NÚ 3 EN LA LOCALIDAD DE MABURA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -8052	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	8052	5	540	520	0	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 700.0], meta_modificada 700.0)	1	(meta1: [unidad_medida-Metros lineales, meta 700.0], meta_modificada 700.0)	01-09-2025	11-10-2025	1118966.15	1118966.15	391778.15	391778.15	391778.15	En Ejecución	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25030258192	Acción	72563.77	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NÚÑEZ HEREDIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -3752	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	3752-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	01-09-2025	01-10-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258193	Acción	72562.33	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72562.33, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -3444	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	3444-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 10.0, meta_modificada 10.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 10.0, meta_modificada 10.0)	25-08-2025	25-09-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258194	Acción	72562.33	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72562.33, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HOMALCO EN AVENIDA JASPE NUNO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -3014	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	3014-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	18-08-2025	18-09-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258195	Acción	72563.77	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HOMALCO EN CALLE HUMBERTO CORTEZ ENTRE CALLE NUMERO DOCE Y CALLE NUMERO DIECIOCHO EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -2668	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	2668-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	04-08-2025	04-09-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258198	Acción	72563.77	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO CHERVERIA ENTRE AVENIDA BRUNO B. GARCIA Y AVENIDARIO GENERAL ANGEL FLORES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -7038	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	2036-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	22-07-2025	22-08-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258197	Acción	72563.77	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO CHERVERIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUAN CARBASSO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -3131	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	2631-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	22-07-2025	22-08-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	SN25030258196	Acción	72563.77	(f): fondo_recurso-2025, ramo-33, modalidad-1, prog.-grs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto 72563.77, modificado 72563.77)	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HOMALCO EN CALLE AMORNO CAMBRA ENTRE AVENIDA RIO SAN LORENZO Y AVENIDA RIO CUICUA EN LA LOCALIDAD DE SINAGUA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINAGUA, ESTADO DE SINAGUA. -3318	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	2319-GI	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(meta1: [unidad_medida-PROYECTOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0)	21-07-2025	21-08-2025	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	72563.77	Terminado	Validado eventos	Sin observaciones	Sin observaciones	

2025	3	SN25020253949	Proyecto de inversión	940791.29	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 940791.29, modificado 940213.18)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CUNDA MEXICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CANCHA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 4094	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4094	5	220	215	0	[meta1: unidad_medida Metros lineales, meta 120.0, meta_modificado 120.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 261, direccion Calle 39 CONCORDIA DE LA UNIDAD MEXICA RURAL SAN JOSE DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CANCHA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 4094, monto 940791.29, modificado 940213.18]	27-06-2025	30-08-2025	940210.18	940210.18	940210.18	940210.18	940210.18	940210.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[objet: [observación de REGRESA A PETICIÓN DEL USUARIO CAPTURADA PARA SU VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN. Trimestre 3.0, usuario lucianalevita elias, fecha: 2025-10-20]]
2025	3	SN25020253957	Proyecto de inversión	816754.92	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 816754.92, modificado 816694.73)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARU, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 2118	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	2118	5	340	315	0	[meta1: unidad_medida Metros lineales, meta 361.0, meta_modificado 361.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 581, direccion Calle 39 DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN CAMARU DE CAMARU EN LA LOCALIDAD DE CAMARU ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 2118, monto 816754.92, modificado 816694.73]	06-06-2025	15-08-2025	816694.73	816694.73	816694.73	816694.73	816694.73	816694.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253948	Proyecto de inversión	162045.68	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 162045.68, modificado 1625374.63)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA No. 44 EN MEZQUITE ALTO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 39761	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	39761	5	475	425	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 135.0, meta_modificado 135.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 595, direccion Calle PRINCIPAL BANCERA MEDIANTE ALTO RIVER GABRIEL LOYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CANCHA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 39761, monto 162045.68, modificado 1625374.63]	27-06-2025	30-08-2025	1625374.63	1625374.63	1625374.63	1625374.63	1625374.63	1625374.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253945	Proyecto de inversión	230480.21	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 230480.21, modificado 230480.48)	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE MACAYENA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 33326	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	33326	5	225	230	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 99.0, meta_modificado 99.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 165, direccion Calle 39 CONCORDIA COME LA DE LOS MACAYENAS, SINALOA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 33326, monto 230480.21, modificado 230480.48]	21-06-2025	15-08-2025	230480.48	230480.48	230480.48	230480.48	230480.48	230480.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253931	Proyecto de inversión	202994.69	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 202994.69, modificado 201705.3)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA ESTATAL MANRIQUEZ, SUBSIDIO, EN LA LOCALIDAD DE CORONADO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 8225	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	8225	5	420	395	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 135.0, meta_modificado 135.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 71, direccion Calle 39 CAMINO DE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CANCHA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 8225, monto 202994.69, modificado 201705.3]	09-05-2025	15-07-2025	201705.3	201705.3	201705.3	201705.3	201705.3	201705.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253929	Proyecto de inversión	604397.93	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 604397.93, modificado 604145.78)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA COTA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 7626	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	7626	5	350	325	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 14.0, meta_modificado 14.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 224, direccion Calle 39 CALLE PRINCIPAL BANCERA MANRIQUEZ DE COTA DE RANCHO DE LA COTA, SINALOA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 7626, monto 604397.93, modificado 604145.78]	28-05-2025	15-07-2025	604145.78	604145.78	604145.78	604145.78	604145.78	604145.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[objet: [observación de REGRESA A PETICIÓN DEL USUARIO CAPTURADA PARA SU VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN. Trimestre 3.0, usuario lucianalevita elias, fecha: 2025-10-20]]
2025	3	SN25020253926	Proyecto de inversión	455591.96	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 455591.96, modificado 455591.96)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEREDOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 9560	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	9560	5	450	420	0	[meta1: unidad_medida Metros lineales, meta 103.0, meta_modificado 103.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 37, direccion Calle 39 CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CANCHA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 9560, monto 455591.96, modificado 455591.96]	09-05-2025	15-07-2025	455591.96	455591.96	455591.96	455591.96	455591.96	455591.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253925	Proyecto de inversión	677291.95	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 677291.95, modificado 649930.52)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMERQUE ROMERO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 6014	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	6014	5	425	410	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 65.0, meta_modificado 65.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 1, direccion Calle FRANCISCO LABASTIDA BANCERA SINAGUA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 6014, monto 677291.95, modificado 649930.52]	06-05-2025	15-07-2025	649930.52	649930.52	649930.52	649930.52	649930.52	649930.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020254334	Proyecto de inversión	218872.71	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 218872.71, modificado 215667.66)	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS (LA COMENDADA) EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 4543	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	4543	5	523	484	0	[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 14.0, meta_modificado 14.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 588, direccion Calle 39 NOROCCIDENTAL SINAGUA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 4543, monto 218872.71, modificado 215667.66]	25-04-2025	20-06-2025	215667.66	215667.66	215667.66	215667.66	215667.66	215667.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253924	Proyecto de inversión	1186385	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 1186385.0, modificado 1037789.55)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24425	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24425	5	525	510	0	[meta1: unidad_medida Metros, meta 3.0, meta_modificado 3.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 588, direccion Calle FRANCISCO LABASTIDA BANCERA SINAGUA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24425, monto 1186385.0, modificado 1037789.55]	20-06-2025	20-08-2025	1037789.55	1037789.55	1037789.55	1037789.55	1037789.55	1037789.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253968	Proyecto de inversión	280239	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 280239.85, modificado 280239.85)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DEL REALITO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 23260	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	23260	5	250	220	0	[meta1: unidad_medida Metros, meta 3.0, meta_modificado 3.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 588, direccion Calle FRANCISCO LABASTIDA BANCERA SINAGUA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 23260, monto 280239.85, modificado 280239.85]	06-06-2025	30-07-2025	280239.85	280239.85	280239.85	280239.85	280239.85	280239.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253965	Proyecto de inversión	282203	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 282203.84, modificado 282034.84)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR ELA RUELAS) EN LA LOCALIDAD DE EL OROCH, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 22325	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	22325	5	365	325	0	[meta1: unidad_medida Metros lineales, meta 457.0, meta_modificado 457.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 177, direccion Calle BOLIVIANO DE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CANCHA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 22325, monto 282203.84, modificado 282034.84]	20-06-2025	20-08-2025	282034.84	282034.84	282034.84	282034.84	282034.84	282034.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253963	Proyecto de inversión	516095	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 516095.98, modificado 515695.98)	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANATALIZADO SANITARIO ISMARIA CRISTINA Y ESTEBAN CASTRO EN LA LOCALIDAD DE CUBRE DE PORTILLA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 45445	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	45435	5	160	180	0	[meta1: unidad_medida Metros lineales, meta 216.0, meta_modificado 216.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 79, direccion Calle 39 DEL ESTADIO DE ESTEBAN CASTRO EN LA LOCALIDAD DE CUBRE DE PORTILLA, SINALOA ENTRE CARO DE LA PIEDRA CON UN ANCHO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.60 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 45445, monto 516095.98, modificado 515695.98]	27-06-2025	20-08-2025	515695.98	515695.98	515695.98	515695.98	515695.98	515695.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253972	Proyecto de inversión	282977.49	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 282977.49, modificado 282977.49)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS OFICINAS - LOS TANQUES - EL SAUCITO - LA HUERTITA DE LOS MIRANDAS - EL PUERTO, CON UN LARGO DE 7.619 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24152	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24152	5	385	370	0	[meta1: unidad_medida Metros cuadrados, meta 1428.0, meta_modificado 1428.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 47, direccion Camino 302 DE SAN JOSE DE LAS OFICINAS - LOS TANQUES - EL PUERTO 7.619 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24152, monto 282977.49, modificado 282977.49]	20-06-2025	15-08-2025	282977.49	282977.49	282977.49	282977.49	282977.49	282977.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253971	Proyecto de inversión	163370.99	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 163370.99, modificado 163370.99)	REHABILITACIÓN DE CAMINO TUCUMANA - LOS QUINTERO CON UN LARGO DE 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24122	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24122	5	455	435	0	[meta1: unidad_medida Metros cuadrados, meta 808.0, meta_modificado 808.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 294, direccion Camino TECUMANA - LOS QUINTERO 1.371 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24122, monto 163370.99, modificado 163370.99]	20-06-2025	15-08-2025	163370.99	163370.99	163370.99	163370.99	163370.99	163370.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	SN25020253970	Proyecto de inversión	253761.63	(PT: fondo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pnes-4, tipo_recurso FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAS municipal, monto 253761.63, modificado 253761.63)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PASO - HACENDITA DE CRANADOS CON UN LARGO DE 6.882 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24037	25	Sinaloa	17	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Sinaloa	24037	5	450	425	0	[meta1: unidad_medida Metros cuadrados, meta 1281.0, meta_modificado 1281.0]	1	[quest: [one, municipio 17, localidad 181, direccion Camino EL PASO - HACENDITA DE CRANADOS 6.882 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10.40 MTS. REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. - 24037, monto 253761.63, modificado 253761.63]	19-06-2025	15-08-2025	253761.63	253761.63	253761.63	253761.63	253761.63	253761.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]